



**OBRA: 2.46**

**CONSTRUCCION DE  
ALCANTARILLA TRAMO  
AGUA CALENTE – BIOTO # 2.**

**LOCALIDAD: BIOTO.**

286

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO AGUA CALIENTE - BIOTO 2  
LOCALIDAD: AGUA CALIENTE SEMANA DEL: 29/11/2021 AL 04/12/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACION	D.T.	IMP X DIA	NETO	
ERNESTO ALONSO PANTORA ARIAS		OFICIAL	6.0	\$ 5,417.00	\$ 32,502.00	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2. Incluye.Topógrafo y cadenero, operador.	m2	80.00	\$ 14.00	\$ 1,130.00
Excavación de terreno por medios mecánicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	160.00	\$ 82.00	\$ 13,120.00
Formación de base y corte de terreno natural de forma manual para recibir tubo-alcantarilla. incluye: corte, retiro del material producto del corte al lugar de apile para su posterior retiro, mano de obra y herramienta.	m3	20.00	\$ 126.50	\$ 2,530.00
Construcción de muro de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	7.00	\$ 1,600.00	\$ 11,200.00
Suministro y colocación de tubo metálico calibre 12. de 1.2 de diametro. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	8.00	\$ 565.25	\$ 4,522.00
<b>Total</b>				<b>\$ 32,502.00</b>

PAGUESE  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARC. VICTOR GARCIA HERNANDEZ  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO AGUA CALIENTE - BIOTO 2

LOCALIDAD: AGUA CALIENTE

SEMANA DEL:

06/12/2021 AL 11/12/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACION	D.T.	IMP X DIA	NETO	
ERNESTO ALONSO PANTORA ARIAS		OFICIAL	60	\$ 5,385.53	\$ 32,313.16	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Relleno y formación de terraplen con material de banco mejorado con grava, compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m. en capas de .40 maximo cada una. Incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	148.48	\$ 70.00	\$ 10,393.16
Construcción de murc de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	13.00	\$ 1,600.00	\$ 20,800.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye: apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	80.00	\$ 14.00	\$ 1,120.00
<b>Total</b>				<b>\$ 32,313.16</b>

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS