

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: 2.7

**CONSTRUCCIÓN DE LINEA
DE ALCANTARILLADO EN
LA COLONIA LAS
MORADAS.**

LOCALIDAD: EL TUITO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: EL TUITO SEMANA DEL: 22/02/2021 AL 27/02/2021

No. 1

NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
DIEGO ULISES LEPE RODRIGUEZ		OFICIAL	6	2,786.81	16,720.86	
TOTAL					16,720.86	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Trazo y nivelacion del terreno por medios manuales estableciendo ejes de referencia. Incluye: Materiales, herramienta, mano de obra y	m2	106.00	\$ 16.00	\$ 1,696.00
Excavacion por medios mecanicos de una profundidad de 1.5 m hasta 2.5 m incluye el desalojo de los materiales exedentes	m3	148.70	\$ 85.52	\$ 12,717.26
Suministro de cama de arena de 10 cm por medios manuales incluye la herramienta para su correcta ejecucion	m3	8.88	\$ 20.00	\$ 177.60
suministro y colocacion de acostillado de arena y relleno de 10 cm arriba del lomo del tubo incluye la herramienta para su correcta ejecucion	m3	11.10	\$ 20.00	\$ 222.00
suministro y colocacion de tubo s25 de 8 pulgadas sanitario incluye lo necesario para su correcta ejecucion	ml	106.00	\$ 18.00	\$ 1,908.00
				\$ 16,720.86

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN

AUTORIZADO
 DIR. OBRAS PUBLICAS.



ARG. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: EL TUITO

SEMANA DEL: 15/02/2020 AL 20/02/2021

No. 2

NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
DIEGO ULISES LEPE RODRIGUEZ		OFICIAL	6	2,920.53	17,523.20	
TOTAL					17,523.20	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Relleno de terreno con material producto de la excavacion compactado hidraulicamente en capas de 20 cm cuidando la estructura del tubo con bandeado en superficie y nivelacion de termino de terreno incluye lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	76.60	\$ 112.00	\$ 8,579.20
Suministro y construccion de registro de alcantarillado hecho de ladrillo rojo junteado con mortero cemento con enjarra en paredes a una profundidad de 1m a 2m colocando brocal y tapa incluye lo necesario para su correcta ejecucion	pza	2.00	\$ 3,571.00	\$ 7,142.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra, incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	106.00	\$ 17.00	\$ 1,802.00
\$				17,523.20

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIAN

AUTORIZADO
DIR. OBRAS PUBLICAS.



ARG. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO