



OBRA 2.82

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL TEMPLO.

LOCALIDAD: MAYTO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASO CORRIENTES, JAUSCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL TEMPLO

LOCALIDAD:

MAYTO

SEMANA DEL: 17/01/2022 AL 22/01/2022



	NOMBRE	R.F.C. OCUPACIÓN		PERCEPCIONES			CIDSAAC	
	INOMBRE	R.F.C. OCUFACION	D.T.	P.U.	NETO		FIRMAS	-
	GONZALEZ RUIZ MAURO ALBERTO	OFICIAL	6	5,680.00	34,080.00			
,				TOTAL	34,080.00			

				4.4	
DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL	
Construccion de empedrado ahogado en cemento, proporcion 1:4 acabado lavado. Incluye mano de obra,herramienta,material y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	200	\$134.00	\$ 26,800.00	
Construccion de machuelo tipo L de 25 cm de ancho x 25 de alto a base de concreto fc=200 kg/cm2. Incluye mano de obra,herramienta,material y todo lo necesario para su correcta ejecucion	ml	80	\$91.00	\$ 7,280.00	
				*	

OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

OBRA:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL TEMPLO

LOCALIDAD:

MAYTO

SEMANA DEL:

03/01/2022 AL 08/01/2022

No.



NOMBRE R.F.C.	OCUPACIÓN -	PERCEPCIONES			CIDAS A C	FIDALAC	
NOMBRE R.F.C.	OCUFACION	D.ī.	P.U.	NETO	FIRMAS		
GONZALEZ RUIZ MAURO ALBERTO	OFICIAL	6	5,823.67	34,942.00			
National Control of the Control of t			TOTAL	34,942.00			

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Carga de material producto del corte y retiro del mismo al banco municipal. Incluye equipo y traslado del mismo.	m3	126	\$57.00	\$ 7,182.00
Construccion de empedrado ahogado en cemento, proporcion 1:4 acabado lavado. Incluye mano de obra,herramienta,material y todo lo	m2	180	\$134.00	\$ 24,120.00
Construccion de machuelo tipo L de 25 cm de ancho x 25 de alto a base de concreto fc=200 kg/cm2. Incluye mano de obra,herramienta,material y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	40.00	\$ 91.00	\$ 3,640.00

\$ 34,942.00

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIRI

nin at 702

AUTORIZADO

DIR. OBRAS PUBLICAS.

RQ VICTOR GARCIA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL TEMPLO

LOCALIDAD:

MAYTO

SEMANA DEL:

27/12/2021 AL 31/12/2021

f.			
	<u></u>	96	
ħ	4	.	E.
		370	b
or.	2017	-36	9
$\Lambda_{\mathbb{C}_{\epsilon}}$	(Alar		
4.00		-	, J

NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN		PERCEPCIO	NES	FIRMAS
NOMURE	R.F.C.	OCUPACION	D.T.	P.U.	NETO	rianas.
GONZALEZ RUIZ MAURO ALBERTO		OFICIAL	6	6,041.00	36,246.00	
	e Province de la company d	decommence on encourage and an encourage a		TOTAL	36,246.00	
DESTAJO	The state of the s	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL	
Trazo y nivelacion con aparatos topograficos en terr 1000 m2 incluye: Topografo y cadenero	eno plano de 100 a	m2	840	\$13.00	\$ 10,920.00	
Formacion de base y compactacion de terreno nature espesor con pizon de mano y relleno de material me banco, procurando dejar listo para recibir concreto. In mano de obra y las herramientas requeridas para su ejecucion.	ijorado de cluye material y	m3	252.00	\$72.00	\$ 18,144.00	
Carga de material producto del corte y retiro del mis municipal, Incluye equipo y traslado del mismo.	mo al banco	m3	126	\$57.00	\$ 7,182.00	

36,246.00

PAGUESE MUNICIPAL 2018 - 2021

ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

AUTORIZADO

OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL TEMPLO

LOCALIDAD:

MAYTO

SEMANA DEL:

24/01/2022 AL 29/01/2022

No. 5



NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN		PERCEPCIO	VES		FIRMAS
NOMBRE	N.T.C.	LOCUPACION	D.T.	P.U.	NETO		rimma3
GONZALEZ RUIZ MAURO ALBERTO		OFICIAL	6	5,670.13	34,020.80		
			Taller British and Market British Brit	TOTAL	34,020.80	ON THE PERSON NAMED OF THE	entre militariga entre proprieta de la colonida del colonida de la colonida de la colonida del colonida de la colonida del colonida de la colonida de la colonida del colonida de la colonida de la colonida de la colonida del co

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Construccion de empedrado ahogado en cemento, proporcion 1:4 acabado lavado. Incluye mano de obra,herramienta,material y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	140	\$134.00	\$ 18,760.00
Construccion de machuelo tipo L de 25 cm de ancho x 25 de alto a base de concreto fc=200 kg/cm2. Incluye mano de obra,herramienta,material y todo lo necesario para su correcta ajecucion	រារាំ	40	\$91.00	\$ 3,640.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra,incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra	m2	840	\$14.00	\$ 11,620.80

\$ 34,020.80

PAGUESE

PRESIDENTE-MUNICIPAL 2018 - 2021

C. MIGUEL ANGEL SILVÁ RAMIREZ

CAUTORIZADO OBRAS PUBLICAS.

ARQ: VICTOR GARCIA HERNANDEZ