



OBRA 2.83

CONSTRUCCION DE VADO Y PUENTE PEATONAL COLONIA LAS MORADAS.

LOCALIDAD: EL TUITO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE VADO Y PUENTE PEATONAL COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD:

EL TUITO

SEMANA DEL:

27/12/2021 AL 31/12/2021

No. 4



		1		PERCEPCIO	VES	PIDLAG
NOMBRE	R.F.C.	C. OCUPACIÓN D.T. P.U. NETO	NETO	FIRMAS		
JESUS JULIAN MONTES GUITRON		OFICIAL	6	1,925.41	11,552.43	
Butterstandings of the second	Barrier and the second	and the second s	Operation of the second	TOTAL	11,552.43	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. V.	TOTAL	
Colocación de viga de acero en puente peatonal soldado: Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$11,552.43	\$ 11,552.43	
4		The state of the s			

11,552.43

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

AUTORIZADO DIRO OBRAS PUBLICAS.

ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE VADO Y PUENTE PEATONAL COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD:

EL TUITO

SEMANA DEL:

03/01/2022 AL 08/01/2022

No. 3



NOMBRE	0.2.0	R.F.C. OCUPACIÓN		PERCEPCION	IES	FIRMAS
NOMBKE	R.F.C.	OCUPACION	D.T.	P.U.	NETO	TIMMAS
PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO		OFICIAL	6	5,839.93	35,039.60	
. Seaton and the seat		militari e di manana di Afrika di Manana di Afrika di Manana di Afrika di Manana di Manana di Manana di Manana	*******************	TOTAL	35,039.60	-

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Relleno con material de banco compactada al 90% proctor con afine y nivelación dejando listo para recibir empedrado. Incluye: acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	2.40	\$ 1,600.00	\$ 3,840.00
Relleno de aproche con material de banco mejorado para incluye: acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	21.00	\$ 126.00	\$ 2,646.00
Construcción de empedrado en piedra bola ahogado en cemento. Inclute: suministro de material, mano de obra, desperdicios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	18.00	\$ 126.00	\$ 2,268.00
Suministro y construcción de losa en concreto f'c=250kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, herramiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	84.00	\$ 150.00	\$ 12,600.00
Suministro y construcción de losa en concreto f'c=250kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, herramiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	24.70	\$ 500.00	\$ 12,350.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra, incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	111.30	\$ 12.00	\$ 1,335.60

\$ 35,039.60

PAGUESE

DENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

SUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

RO VICTOR GARCIA HERNANDEZ

AUTORIZADO

DIR. OBRAS/PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

OBRA:

CONSTRUCCION DE VADO Y PUENTE PEATONAL COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD:

EL TUITO

SEMANA DEL:

27/12/2021 AL 31/12/2021



FIRMAS

NOMBRE	R.F.C. OCUPACIÓN	PERCEPCIO	PERCEPCIONES		
P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M.F.C. OCUFACION	D.I.	P.U.	NETO	
PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	OFICIAL	6	1,286.41	7,718.48	
	A Commission of the Commission		TOTAL	7712 42	á

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Suministro y habilitado de acero con varilla de 3/8", 1/2" para el armado de zapata, dado y columna de cimentación. Incluye: material y mano de obra.	ml	21.45	\$ 131.79	\$ 2,826.90
Suministro y habilitado de acero con varilla de1/2" para el armado de estribos en columnas y trabes, incluye; material y mano de obra.	mi	36.00	\$ 80.00	\$ 2,880.00
Suministro y habilitado de cimbra en dado y columnas. Incluye: mano de obra y material.	m2	2.64	\$ 214.50	\$ 566.28
Suministro y colocación de concreto F´C= 100kg/cm2 en plantilla de cimentación con espesor 0.05cm. Incluye: material y mano de obra.	m3	0.24	\$ 1,450.00	\$ 350.90
Suministro y colocación de concreto F´C= 250kg/cm2 con acerc de refuerzo en varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambas sentidos en parrilla de cimentación con un espesor de .20 m en zapata con dado de .50 x .50 a una altura de .40 m con estribos a cada .10 m ,con fuste de de .30 m de .40 x .40 con estribos a cada .15 m. Incluye: cimbrado .descimbrado colado material y mano de obra.	m3	0.68	\$ 1,600.00	\$ 1,094.40

7,718.48

PAGUESE

ITE MUNICIPAL 2018 - 2021

AUTORIZADO

DIR. OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JAUSCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE VADO Y PUENTE PEATONAL COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD:

EL TUITO

SEMANA DEL:

20/12/2021 AL 24/12/2021

No. 1



MOMPRE	956	OCUPACIÓN		PERCEPCIO	NES	CIDALAC	
NOMBRE R.F.C.	R.F.C.		D.T.	P.U.	NETO	FIRMAS	
PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO		OFICIAL	6	4,443.09	26,658.53		
Representation of the process of the contract	-		Charles and the Control of the Contr	TOTAL	26 658 53	December 1997 production and production of the control of the cont	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Trazo y nivelación del terreno por medios manuales estableciendo ejes de referencia. Incluye: Materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	111.30	\$ 14.00	\$ 1,558.20
Demolición por medios mecánicos de empedrado existente. Incluye: mano de obra, desalojo de material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	84.00	\$ 70.40	\$ 5,913.60
Excavación por medios mecánicos para muro de contención haciando a un costado el material a una profundidad de 1m con ancho de .80m. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	29.40	\$ 73.40	\$ 2,157.96
Excavación por medios meciánicos para zapates haciendo a un costado el material a una produndidad de 1.50m con ancho de 1.10m. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.32	\$ 147.40	\$ 636.77
Construcción de muro de contención en piedra braza junteado con camento arena 5:1 a una altura de 4 m con base de .90 con corona a 0.40 m con cara en 1 dirección.	m3	13.66	\$ 1,200.00	\$ 16,392.00

26,658.53

PAGUESE

EMUNICIPAL 2018 - 2021

. MIGUELANGEL SILVA RAMIRE

AUTORIZADO

DIR. OBRAS PUBLICAS.

ARREVICTOR GARCIA HERNANDEZ