



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: 2.3


**CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO AHOGADO
EN CONCRETO EN
ANDADOR "DORADO" EN
EL AREA DE LOS
RESTAURANTES.**

LOCALIDAD: YELAPA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL ANDADOR DORADO EN EL AREA DE LOS RESTAURANTES.

OBRA:

LOCALIDAD: YELAPA

SEMANA DEL: 15/02/2021 AL 20/02/2021

No. 1

NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
RAUL LORENZO SUAREZ		OFICIAL	6	3,602.50	21,615.00	
TOTAL					21,615.00	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, Incluye: Topografo y cadenero, operador.	M2	60.00	\$ 16.00	\$ 960.00
Excavacion de sepa de 30x30 cm para desplante de muro. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	90.00	\$ 51.00	\$ 4,590.00
Acarreo de material de boca a yelapa. Incluye: carga, acarreo y descarga en el area de la obra.	viaje	2.00	\$ 5,767.50	\$ 11,535.00
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la region junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4	m3	1.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00
Construcción de dala de desplante 15x25, con concreto f'c=200 armada con 6v#3 y E#2@20cm	ml	18.00	\$ 160.00	\$ 2,880.00

\$ 21,615.00

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021

ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN

AUTORIZADO
DIR. OBRAS PÚBLICAS.

ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL ANDADOR DORADO EN EL AREA DE LOS RESTAURANTES.

OBRA:

LOCALIDAD: YELAPA

SEMANA DEL: 22/02/2021 AL 27/02/2021

No. 2



NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
RAUL LORENZO SUAREZ		OFICIAL	6	4,196.50	25,179.00	
TOTAL					25,179.00	

DESTAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la region junteado con mortero cemento-arena prop. 1:4	m3	6.20	\$ 1,650.00	\$ 10,230.00
Construcción de dala de desplante 15x25, con concreto f'c=200 armada con 6v#3 y E#2@20cm	ml	27.00	\$ 160.00	\$ 4,320.00
Construcción de empedrado ahogado en cemento, proporción 1:5, acabado de lavado, incluye: suministro de cemento y material, mano de obra, desperdicios y herramienta menor.	M2	54.00	\$ 160.00	\$ 8,640.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra, incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	LOTE	1.00	\$ 1,989.00	\$ 1,989.00

\$ 25,179.00

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN

AUTORIZADO
DIR. OBRAS PUBLICAS.



ARG. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO