



Cabo Corrientes
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

OBRA: 2.44

**CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA TRAMO
CHACALA – CRUCERO
YELAPA.**

LOCALIDAD: YELAPA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO CHACALA-CRUCERO YELAPA

LOCALIDAD: YELAPA

SEMANA DEL:

10/01/2022 AL 15/01/2022


NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID		OFICIAL	6.0	\$ 5,477.27	\$ 32,863.60	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Relleno y formación de terraplen con material de banco compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 máximo cada una incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	56.70	\$ 176.00	\$ 9,979.20
Construcción de muro de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	11.87	\$ 1,900.00	\$ 22,556.80
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye: apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	23.40	\$ 14.00	\$ 327.60

Total \$ **32,863.60** METIDA A PAGO 17/02/22

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO CHACALA-CRUCERO YELAPA
LOCALIDAD: YELAPA SEMANA DEL: 03/01/2022 AL 08/01/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID		OFICIAL	6.0	\$ 4,202.90	\$ 25,217.43	

DESTAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, Incluye: Topógrafo y cadenero, operador.	m2	23.40	\$ 14.00	\$ 327.60
Excavación de terreno por medios mecánicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	63.18	\$ 82.00	\$ 5,180.76
Formación de base y corte de terreno natural de forma manual para recibir tubo-alcantarilla. Incluye: corte, retiro del material producto del corte al lugar de apile para su posterior retiro, mano de obra y herramienta.	m3	15.80	\$ 126.50	\$ 1,998.07
Construcción de muro de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	8.00	\$ 1,900.00	\$ 15,200.00
Suministro y colocación de tubo metálico calibre 12 . De 1.2 de diámetro. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.50	\$ 558.00	\$ 2,511.00

Total \$ 25,217.43 METIDA A PAGO 17/02/22

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VÍCTOR GARCÍA HERNÁNDEZ
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS