



OBRA 2.77

**CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA TRAMO
PAULO – AGUA CALIENTE
2.**

**LOCALIDAD:
AGUA CALIENTE.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO PAULO - AGUA CALIENTE 2
 LOCALIDAD: PAULO SEMANA DEL: 20/12/2021 AL 24/12/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID		OFICIAL	6.0	\$ 6,024.62	\$ 36,147.72	

DESTAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, incluye: Topógrafo y cadenero, operador.	m2	81.00	\$ 14.00	\$ 1,134.00
Excavación de terreno por medios mecánicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	144.00	\$ 82.00	\$ 11,808.00
Formación de base y corte de terreno natural de forma manual para recibir tubo-alcantarilla. Incluye: corte, retiro del material producto del corte al lugar de apile para su posterior retiro, mano de obra y herramienta.	m3	12.00	\$ 126.50	\$ 1,518.00
Construcción de muro de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	8.00	\$ 1,700.00	\$ 13,600.00
Relleno y formación de terraplen con material de banco mejorado con grava compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 máximo cada una. Incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	137.08	\$ 59.00	\$ 8,087.72
Total				\$ 36,147.72

PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



Miguel Ángel Silva Ramírez

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Victor García Hernández

ARC VICTOR GARCIA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO PAULO - AGUA CALIENTE 2

LOCALIDAD: PAULO

SEMANA DEL: 03/01/2022 AL 09/01/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GORDIAN SPILLER ADRIÁN DAVID		OFICIAL	6.0	\$ 1,397.43	\$ 8,384.59	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Construcción de muro de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.26	\$ 1,700.00	\$ 7,242.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye: apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	81.00	\$ 14.00	\$ 1,142.59
Total				\$ 8,384.59

PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VÍCTOR GARCÍA HERNÁNDEZ
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

