



**OBRA 2.86**

**CONSTRUCCION DE  
ALCANTARILLA TRAMO  
CORRALES.**

**LOCALIDAD: CORRALES.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO CORRALES

LOCALIDAD: CORRALES

SEMANA DEL: 08/11/2021 AL 13/11/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO		OFICIAL	6.0	\$ 2,774.47	\$ 16,646.83	


DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, Incluye: Topógrafo y cadenero, operador.	m2	23.40	\$ 14.00	\$ 327.60
Excavación de terreno por medios mecánicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	63.18	\$ 82.00	\$ 5,180.76
Formación de base y corte de terreno natural de forma manual para recibir tubo-alcantarilla. Incluye: corte, retiro del material producto del corte al lugar de apile para su posterior retiro, mano de obra y herramienta.	m3	15.80	\$ 126.50	\$ 1,998.07
Suministro y colocación de tubo PED calibre 12. De 1.2 de diametro. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	4.50	\$ 620.00	\$ 2,790.00
Relleno y formación de terrapien con material de banco mejorado con grava compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 máximo cada una. Incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	56.70	\$ 112.00	\$ 6,350.40
<b>Total</b>				<b>\$ 16,646.83</b>

PAGUESE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



*Miguel Ángel Silva Ramírez*  
 C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMÍREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



*Victor García Hernández*  
 ARG. VÍCTOR GARCÍA HERNÁNDEZ  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO CORRALES

LOCALIDAD: CORRALES

SEMANA DEL:

22/11/2021 AL 27/11/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACION	D.T.	IMP X DIA	NETO	
PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO		OFICIAL	6.0	\$ 6,016.20	\$ 36,097.22	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Construcción de muro de mampostería a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	19.87	\$ 1,800.00	\$ 35,769.60
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye: apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	M2	23.40	\$14.00	\$327.62
<b>Total</b>			<b>\$</b>	<b>36,097.22</b>

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS