



Cabo Corrientes
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

OBRA: 2.45

**CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA TRAMO
AGUA CALENTE - BIOTO.**

LOCALIDAD: BIOTO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO AGUA CALIENTE - BIOTO
 LOCALIDAD: BIOTO SEMANA DEL: 08/11/2021 AL 13/11/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GUILLERMO DE JESUS SANDOVAL		OFICIAL	6.0	\$ 5,305.33	\$ 31,832.00	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Relleno y formación de terraplen con material de banco mejorado con grava, compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 maximo cada una. Incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	76.00	\$ 157.00	\$ 11,932.00
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la region a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.00	\$ 1,990.00	\$ 19,900.00
Total				\$ 31,832.00

PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO
 LOCALIDAD: BIOTO SEMANA DEL: 22/02/2021 AL 27/02/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GUILLERMO DE JESUS SANDOVAL		OFICIAL	6.0	\$ 6,160.59	\$ 36,963.51	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Relleno y formación de terraplen con material de banco mejorado con grava, compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 maximo cada una. Incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	73.76	\$ 157.00	\$ 11,580.31
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la region a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	12.08	\$ 1,990.00	\$ 24,039.20
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	96.00	\$ 14.00	\$ 1,344.00

Total \$ 36,963.51

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024




Miguel Angel Silva Ramirez

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Arq. Victor Garcia Hernandez

ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRAMO AGUA CALIENTE - BIOTO
 LOCALIDAD: BIOTO SEMANA DEL: 03/11/2021 AL 07/11/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GUILLERMO DE JESUS SANDOVAL		OFICIAL	6.0	\$ 4,758.27	\$ 28,549.60	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, Incluye: Topógrafo y cadenero, operador.	m2	96.00	\$ 14.00	\$ 1,344.00
Excavación de terreno por medios mecánicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	172.80	\$ 82.00	\$ 14,169.60
Formación de base y corte de terreno natural de forma manual para recibir tubo-alcantarilla. Incluye: corte, retiro del material producto del corte al lugar de apile para su posterior retiro, mano de obra y herramienta.	m3	24.00	\$ 126.50	\$ 3,036.00
Suministro y colocación de tubo PED. de 1.2 de diametro. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	16.00	\$ 625.00	\$ 10,000.00
Total				\$ 28,549.60

PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS