

Municipio Cabo Corrientes
Informativa Mensual de Obras en Proceso
AL 28 FEBRERO DE 2017

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	YELAPA	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	DIRECTA	N/A	N/A	\$154,350	Propios	F-55333, F-B27381, F-FA442 Y CINCO LISTAS DE RAYA	612	P-104, P-90, P-171, P-97, P-100, P-102, P-61 Y P-66	\$97,337
OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE MUELLE	QUIMIXTO	REHABILITACION DE MUELLE	DIRECTA	N/A	N/A	\$143,705	Propios	F-82F59ED347C F, F-104663B57 D05, F-479, F-FZA108859 Y CUATRO LISTAS DE RAYA	616	P-224, P-226, P-225, P-227, P-272, P-270 Y P-221	\$114,422
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE 1RO DE ABRIL	EL TUITO	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	DIRECTA	N/A	N/A	\$56,289	Propios	F-FA898, F-FA899, F-181 Y DOS LISTAS DE RAYA	614	P-292, P-293, P-288, P-287 Y P-290	\$56,289
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE AZUCENA	EL TUITO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	CONTRATADA	AKOPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PMCC-BANOBRAS-012/2017	\$850,000	Propios	F-A50, F-AB12830 Y F-AB12831	615	P-428 Y P-429	\$222,235
OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ORQUIDEA ETAPA 2	EL TUITO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	CONTRATADA	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PMCC-BANOBRAS-08/2017	\$836,538	Propios	F-A51	615	P-432	\$207,922

ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA

SELLO