



**OBRA: 2.16**

**“CONSTRUCCIÓN DE  
ALCANTARILLA  
REVOLUCIÓN MEXICANA”.**

**LOCALIDAD: REVOLUCIÓN  
MEXICANA.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA REVOLUCION MEXICANA

LOCALIDAD: CORRALES

SEMANA DEL: 15/08/2022 AL 20/08/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GUILLERMO DE JESUS SANDOVAL		OFICIAL	6.0	\$ 6,956.99	\$ 41,741.97	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, Incluye: Topógrafo y cadenero, operador.	m2	23.40	\$ 14.00	\$ 327.60
Excavación de terreno por medios mecanicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	63.18	\$ 82.00	\$ 5,180.76
Formación de base y corte de terreno natural de forma manual para recibir tubo-alcantarilla. Incluye: corte, retiro del material producto del corte al lugar de apile para su posterior retiro, mano de obra y herramienta.	m3	15.80	\$ 126.50	\$ 1,998.07
Suministro y colocación de tubo PED. de 1.2 de diámetro. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	6.00	\$ 1,972.59	\$ 11,835.54
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la región a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	14.00	\$ 1,600.00	\$ 22,400.00
<b>Total</b>				<b>\$ 41,741.97</b>

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024




*[Firma manuscrita]*

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARO. VICTOR GARCIA HERNANDEZ  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA REVOLUCION MEXICANA

LOCALIDAD: CORRALES

SEMANA DEL: 22/08/2022 AL 27/08/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GUILLERMO DE JESUS SANDOVAL		OFICIAL	6.0	\$ 8,458.20	\$ 50,749.18	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Relleno y formación de terraplen con material de banco mejorado con grava, compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 maximo cada una. Incluye lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	56.70	\$ 316.43	\$ 17,941.58
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la region a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20.30	\$ 1,600.00	\$ 32,480.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	23.40	\$ 14.00	\$ 327.60
<b>Total</b>				<b>\$ 50,749.18</b>


PAGUESE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



*Miguel Ángel Silva Ramírez*

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



Cabo Corrientes, Jalisco

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA REVOLUCION MEXICANA

LOCALIDAD: CORRALES

SEMANA DEL: 05/09/2022 AL 10/09/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
GUILLERMO DE JESUS SANDOVAL		OFICIAL	6.0	\$ 2,666.67	\$ 16,000.01	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Construcción de muro de mamposteria a base de piedra de la region a una cara, pegado con mortero cemento-arena. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.00	\$ 1,600.00	\$ 16,000.01

Total \$ 16,000.01

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



*Miguel Ángel Silva Ramírez*

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



AUTORIZADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

DIR. DE OBRAS PUBLICAS