



OBRA: 2.3

**“CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE LAS MORADAS II
COLONIA LAS
MORADAS”.**

LOCALIDAD: EL TUITO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 16/05/2022 AL 21/05/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
DE JESUS SANDOVAL GUILLERMO		OFICIAL	6.0	\$ 7,196.25	\$ 43,177.48	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación topográfica estableciendo niveles y referencias definitivas para la ejecución de la obra, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	110.50	\$ 12.95	\$ 1,430.98
Excavación por medios mecánicos para estructuras en material tipo B o C saturado, incluye: maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	50.00	\$ 354.93	\$ 17,746.50
Mampostería de piedra brasa de 3ra pegada con mortero: cemento - arena proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	20.00	\$ 1,200.00	\$ 24,000.00
Total				\$ 43,177.48



PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

[Firma manuscrita]

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. VÍCTOR GARCÍA HERNÁNDEZ
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL:

23/05/2022 AL 28/05/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
DE JESUS SANDOVAL GUILLERMO		OFICIAL	6.0	\$ 14,765.19	\$ 88,591.15	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Suministro y colocacion de acero de refuerzo F'Y= 4,200 kg /cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	KG	1,261.41	\$ 40.00	\$ 50,456.20
Cimbra en losa aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	54.56	\$ 231.76	\$ 12,644.66
Concreto hecho en obra F'c= 250 kg cm2, incluye: curado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	8.56	\$ 630.00	\$ 5,390.28
Botallantas de concreto hecho en obra F'c= 250 kg/cm2 en bordes de losa de 25 cm x 50 cm, armado con 8 varillas 3/8" y estribos de alambón a cada 20 cm	M	14.40	\$ 250.00	\$ 3,600.00
Desazolve de entrada y salida en obra de drenaje por U.O.T. para desazolve de cauce de arrollo, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	150	\$110.00	\$ 16,500.00
Total				\$ 88,591.15

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



[Firma manuscrita]

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

AUTORIZADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE BADO COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 23/05/2022 AL 28/05/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO		OFICIAL	6.0	\$ 13,773.47	\$ 82,640.80	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Formación de sub-base con material de banco compactada al 95% de su P.V.S.M. en capas de 20 cm de espesor, proporción: 60% grava de trituración 1 1/2" a finos - 40% material de banco, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	57.6	\$213.00	\$ 12,268.80
Formación de base con material de banco compactada al 95% de su P.V.S.M. en capas de 20 cm de espesor, proporción: 60% grava de trituración 1 1/2" a finos - 40% material de banco, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	54	\$318.00	\$ 17,172.00
Mampostería de piedra brasa de 3ra pegada con mortero: cemento - arena proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	28	\$1,200.00	\$ 33,600.00
Zampeado de piedra brasa ahogado en concreto hecho en obra F'c= 200 kg /cm ² de 25 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo el equipo necesario para su correcta ejecución.	M2	70.00	\$ 280.00	\$ 19,600.00
Total				\$ 82,640.80

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



Miguel Ángel Silva Ramírez

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA LAS MORADAS
 LOCALIDAD: LAS MORADAS SEMANA DEL: 30/05/2022 AL 04/06/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
DE JESUS SANDOVAL GUILLERMO		OFICIAL	6.0	\$ 11,989.13	\$ 71,934.80	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Excavación por medios mecánicos para estructuras en material tipo B o C saturado, incluye: maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	53.68	\$ 354.93	\$ 19,052.61
Mampostería de piedra brasa de 3ra pegada con mortero: cemento - arena proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	20.00	\$ 1,200.00	\$ 24,000.00
Relieno para aproches con material producto del corte, compactación por medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	150.00	\$ 192.55	\$ 28,882.19

Total \$ 71,934.80

PAGUESE



PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

[Firma manuscrita]

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARO. VÍCTOR GARCÍA HERNÁNDEZ

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 30/05/2022 AL 04/06/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO		OFICIAL	6.0	\$ 13,952.83	\$ 83,716.98	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Formación de sub-base con material de banco compactada al 95% de su P.V.S.M. en capas de 20 cm de espesor, proporción: 60% grava de trituración 1 1/2" a finos - 40% material de banco, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	33.24	\$503.67	\$ 16,741.99
Formación de base con material de banco compactada al 95% de su P.V.S.M. en capas de 20 cm de espesor, proporción: 60% grava de trituración 1 1/2" a finos - 40% material de banco, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	26.685	\$628.63	\$ 16,774.99
Mampostería de piedra brasa de 3ra pegada con mortero: cemento - arena proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	25.5	\$1,200.00	\$ 30,600.00
Zampeado de piedra braza ahogado en concreto hecho en obra F'c= 200 kg /cm2 de 25 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo el equipo necesario para su correcta ejecución.	M2	70.00	\$ 280.00	\$ 19,600.00

Total \$ 83,716.98

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



[Firma manuscrita]

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 06/006/2022 AL 11/06/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
DE JESUS SANDOVAL GUILLERMO		OFICIAL	6.0	\$ 9,197.70	\$ 55,186.19	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Mampostería de piedra brasa de 3ra pegada con mortero: cemento - arena proporción 1:3, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	14.00	\$ 1,200.00	\$ 16,800.00
Banqueta de 10 cm de espesor con un concreto hecho en obra F'c= 150 Kg/cm2, armada con una parrilla sencilla con varillas de 1/2" a cada 15 cm en ambos sentidos, incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9.20	\$ 120.00	\$ 1,104.00
Zampeado de piedra ahogado en concreto hecho en obra F'c= 250 kg /cm2 de 35 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo el equipo necesario para su correcta ejecución.	M2	30.00	\$ 280.00	\$ 8,400.00
Relleno para apaches con material producto del corte, compactación por medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	150.00	\$ 192.55	\$ 28,882.19
Total				\$ 55,186.19

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



G. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 06/06/2022 AL 11/06/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
JESUS JULIAN MONTES GUITRON		OFICIAL	6.0	\$ 21,858.52	\$ 131,151.12	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Suministro y colocación de protección a base de herrería, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	12.00	\$ 3,833.49	\$ 46,001.89
Suministro de estructura con soldadura de pailería en armado de varilla de 3/4 en losa de puente incluye corte con equipo de oxiacetileno	lote	1.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
Suministro y colocación de estructura para banquetas y base para barandal en placa de 1/4	pzas	12.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00
Suministro de tubo de 8" de acero de cedula 40 incluye colocación y soldadura de tubo y corte del mismo 13 m	ml	13.00	\$ 2,980.71	\$ 38,749.23

Total \$ 131,151.12



PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

[Firma manuscrita]

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DR. VICTOR GARCIA HERNANDEZ

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE BADO COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 16/05/2022 AL 21/05/2022


NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO		OFICIAL	6.0	\$ 11,353.55	\$ 68,121.29	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	297.00	\$ 16.39	\$ 4,867.83
Despalme de vegetación tipo que consiste en, cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembras, incluye: equipo, herramienta, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	297.00	\$ 16.13	\$ 4,790.61
Corte del terreno por medios mecánicos en materiales tipo I y II para abrir cajón para alojar pavimento con un espesor de 60 cm, incluye: maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	172.80	\$ 107.49	\$ 18,574.27
Carga mecánica y acanleo en camión, de material producto de excavaciones y/o demoliciones cualquiera que sea su clasificación al tiradero oficial, incluye: maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	172.80	\$ 197.22	\$ 34,079.62
Afine, conformación y compactación con equipo mecánico del terreno, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	288.00	\$ 20.17	\$ 5,808.96
			Total	\$ 68,121.29



PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



Cabo Corrientes, Jalisco

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: LAS MORADAS

SEMANA DEL: 13/006/2022 AL 18/06/2022

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
DE JESUS SANDOVAL GUILLERMO		OFICIAL	6.0	\$ 2,139.98	\$ 12,839.87	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Zampeado de piedra ahogado en concreto hecho en obra F'c= 250 kg /cm2 de 35 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo el equipo necesario para su correcta ejecución.	M2	38.40	\$ 280.00	\$ 10,752.00
Dentellón a base de concreto hecho en obra F'c= 250 kg/cm2, de dimensiones 20 cm x 40 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	7.00	\$ 120.00	\$ 840.00
Limpieza general para entrega de obra y acarreo de material sobrante fuera de la obra a banco de desperdicio a una distancia de 1 km., incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	M2	110.50	\$ 11.29	\$ 1,247.87
Total				\$ 12,839.87



PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. VICTOR GARCÍA HERNÁNDEZ

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS