



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: 2.12

**CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA EN EL
PUENTE DE LA COLONIA
LAS MORADAS.**

LOCALIDAD: EL TUITO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS
 LOCALIDAD: TUITO SEMANA DEL: 24/05/2021 AL 29/05/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES			FIRMAS
		D.T.	IMP X DIA	NETO	
RAMIRO ULISES URRUTIA SOLANO		6.0	\$ 2,508.85	\$ 15,053.10	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelacion del terreno por medios manuales estableciendo ejes de referencia. Incluye: Materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	70.80	\$ 12.00	\$ 849,60
Construccion de muro de contencion en piedra braza juntado con mortero arena 5:1 a una altura de 1.20 m con base de .60 con terminacion a .40 m incluye lo necesario para su correcta ejecucion	m3	16.71	\$ 850.00	\$ 14,203.50
Total				\$ 15,053.10

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

AUTORIZADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS

LOCALIDAD: TUITO

SEMANA DEL: 31/05/2021 AL 05/06/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES			FIRMAS
		D.T.	IMP X DIA	NETO	
RAMIRO ULISES URRUTIA SOLANO		6.0	\$ 2,115.97	\$ 12,695.83	

DESTAJO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	
Colocacion de tubo pad corrugado para drenaje de 36" con cama de arena y acostillado del mismo material colocadococon boquilla en el muro de contencion incluye lo necesario para su correcta ejecucion	pza	2.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
Relleno de terreno con material de banco compactado hidraulicamente en capas de 20 cm cuidando la estructura del tubo incluye lo necesario para su correccya ejecucion.	m3	37.46	\$ 104.00	\$ 3,895.83
Suministro y colocacion de empedrado de piedra bola ahogado en concreto fc 250 kg/cm2 en un espesor de 18 cm incluye todo para su correcta ejecucion	m2	20.00	\$ 140.00	\$ 2,800.00
Total				\$ 12,695.83

PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE LA COLONIA LAS MORADAS
 LOCALIDAD: TUITO SEMANA DEL: 07/06/2021 AL 12/06/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES			FIRMAS
		D.T.	IMP X DIA	NETO	
RAMIRO ULISES URRUTIA SOLANO		6.0	\$ 1,368.33	\$ 8,210.00	

DESTAJO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	
Suministro y colocacion de empedrado de piedra bola ahogado en concreto fc 250 kg/cm2 en un espesor de 18 cm incluye todo para su correcta ejecucion	m2	50.80	\$ 140.00	\$ 7,112.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra, incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	70.80	\$ 45.00	\$ 1,098.00
Total			\$	8,210.00

PAGUESE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

 ING. BRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

AUTORIZADO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS