



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

---

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**OBRA: 2.2**

**CAPTACION DE  
AGUAS GRISES**

**LOCALIDAD:  
TEHUAMIXTLE.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES  
 LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE SEMANA DEL: 15/03/2021 AL 20/03/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
CESAR ALONSO PEÑA RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 3,824.42	\$ 23,546.51	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Construccion de area para colocacion de escultura con motivo representativo de la localidad, consta de banca, simulacion de plancha de froca y fijacion de escultura. Incluye material mano de obra y herramienta requerida para su correcta ejecucion.	lote	1.00	\$ 16,234.51	\$ 16,234.51
Reconstruccion de juntado en empedrado incluye material mano de obra y las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	70.00	\$ 72.00	\$ 5,040.00
Limpieza gruesa y fina de las areas en las que se trabajaron	m2	284.00	\$ 8.00	\$ 2,272.00
<b>Total</b>				<b>\$ 23,546.51</b>

PAGUESE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021  
  
 ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

AUTORIZADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
  
 ARG. EZEQUIEL ARAUZA VICENCIO  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES  
 LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE SEMANA DEL: 22/03/2021 AL 27/03/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
JESUS JULIAN MONTES GUITRON		OFICIAL	6.0	\$ 1,300.00	\$ 7,800.00	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Suministro y colocacion de marco y contramarco de medidas .60 x .40 fabricado en angulo de 2,5 " con placa de acero antiderrapante con refuerzos de varilla de 1/2 con primer y pintura en color gris	pzcs	3.00	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00

Total \$ 7,800.00

PAGUESE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2016-2021  
  
 ING. PRICHIANO RAMIREZ GORDIAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

AUTORIZADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
  
 ARG. EZEQUIEL ARAZA VICENCIO  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES  
 LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE SEMANA DEL: 09/03/2021 AL 13/03/2021


NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
CESAR ALONSO PEÑA RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 4,263.33	\$ 25,580.00	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
construccion de losa de concreto armado con acero de refuerzo de varilla de 1/2 a cada .18 cm en ambos sentidos con un espesor de 15 cm incluye cimbrado y descimbrado,colado y las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	25.00	\$ 620.00	\$ 15,500.00
Reconstruccion de junteado en empedrado incluye material mano de obra y las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	140.00	\$ 72.00	\$ 10,080.00
<b>Total</b>				<b>\$ 25,580.00</b>



Suministro y colocacion de grava alrededor de construccion de poza de tratamiento a una profundidad de .50 incluye herramientas y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	5.00	\$ 120.00	\$ 600.00
Relleno con producto de la excavacion limpio de piedras compactando en capas de 20 cm con humedad requerida para compactacion proctor de 90% incluye herramienta requerida para su correcta ejecucion	m3	14.20	\$ 68.00	\$ 965.60
Reconstruccion de juntado en empedrado incluye material mano de obra y las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	90.00	\$ 72.00	\$ 6,480.00

**Total \$ 20,691.90**



AUTORIZADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES  
 LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE SEMANA DEL: 01/03/2021 AL 06/03/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		Ocupación	D.T.	IMP X DIA	NETO	
CESAR ALONSO PEÑA RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 3,448.65	\$ 20,691.90	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Corte y demolicion de empedrado, incluye desalojo de material a 20 m de obra y desalojo a el lugar que se determine incluye transporte y herramienta requerida para su correcta ejecucion.	m2	44.00	\$ 36.00	\$ 1,584.00
excavacion por medios manuales a una profundidad de .50 m con un ancho de .28 m desalojando el material exedente al lugar donde se determine incluye transporte y herramienta requerida para su correcta ejecucion.	m3	22.00	\$ 68.00	\$ 1,496.00
Suministro y colocacion de cama de arena de 10 cm para colocacion de tuberia incluye herramioenta y lo nesario para su correcta ejecucion	m3	4.40	\$ 140.00	\$ 616.00
Suministro y colocacion de codo trampa con 2 codos de 90° de 2" en pvc norma incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	pzas	31.00	\$ 30.00	\$ 930.00
Construccion de dala de coronacion de .20 x .20 con acero de refuerzo con armex reforzado incluye cimbrado colado y descimbrado asi como las herramienats requeridas para su correcta ejecucion.	ml	27.50	\$ 110.00	\$ 3,025.00
Suministro y colocacion de acostillado de tuberia con arena y capa superior de 10 cm de incluye herramienta y lo nesario para su correcta ejecucion	m3	13.20	\$ 140.00	\$ 1,848.00
construccion de empedrado zampeado ahogado en concreto con un espesor de 18 cm incluye material y mano de obra asi como las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	22.32	\$ 141.00	\$ 3,147.30

Construccion de castillos de .20 x .20 con acero de refuerzo de armex reforzado con 2 varillas de 1/8 colado ,cimbrado y descimbrado incluye las herramientas necesarias para su correcta ejecucion.	m1	27.00	\$ 110.00	\$ 2,970.00
Construccion de enjarre terminado pulido con mortero arena de 4:1 con festergral para evitar las filtraciones y colocarle artissarro por la parte de afuera incluye herramientas y lo necesario para su correcta ejecucion	m2	37.00	\$ 100.00	\$ 3,700.00
construccion de empedrado zampeado ahogado en concreto con un espesor de 18 cm incluye material y mano de obra así como las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	42.00	\$ 141.00	\$ 5,922.00

**Total \$ 35,243.16**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES

LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE

SEMANA DEL:

15/02/2021 AL 20/02/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
CESAR ALONSO PEÑA RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 5,873.86	\$ 35,243.16	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Corte y demolicion de empedrado, incluye desalojo de material a 20 m de obra y desalojo a el lugar que se determine incluye transporte y herramienta requerida para su correcta ejecucion.	m2	100.00	\$ 36.00	\$ 3,600.00
excavacion por medios manuales a una profundidad de .50 m con un ancho de .28 m desalojando el material exedente al lugar donde se determine incluye transporte y herramienta requerida para su correcta ejecucion	m3	41.20	\$ 68.00	\$ 2,801.60
Suministro y colocacion de cama de arena de 10 cm para colocacion de tubería incluye herramioenta y lo nesario para su correcta ejecucion	m3	10.88	\$ 140.00	\$ 1,523.20
Suministro y colocacion de tubo de pvc sanitario reforzado de 4" incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	ml	140.00	\$ 11.00	\$ 1,540.00
Suministro y colocacion de acostillado de tubería con arena y capa superior de 10 cm de incluye herramienta y lo nesario para su correcta ejecucion	m3	15.00	\$ 140.00	\$ 2,100.00
Suministro y colocacion de tubo de pvc sanitario reforzado de 2" incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	ml	52.00	\$ 10.00	\$ 520.00
Suministro y colocacion de T con reduccion de 4" a 2" en pvc reforzado incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	pzas	14.00	\$ 36.00	\$ 504.00
Reileno con producto de la excavacion limpio de piedras compactando en capas de 20 cm con humedad requerida para compactacion proctor de 90% incluye herramioenta requerida para su correcta ejecucion	m3	14.52	\$ 68.00	\$ 987.36
Construccion de dala de desplante de fosa de tratamiento de aguas grises de .20 x .20 con acero de refuerzo de armex reforzado, incluye colado cimbrado y descimbrado asi como material y herramientas requeridas para su correcta ejecucion	ml	27.50	\$ 110.00	\$ 3,025.00
Construccion de muros a una altura de 2m junteados con mortero arena 1:5 con ladrillo de barro rojo de la region incluye herramientas y lo necesario para su correcta ejecucion	m2	55.00	\$ 110.00	\$ 6,050.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES  
LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE SEMANA DEL: 22/02/2021 AL 27/02/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
CESAR ALONSO PEÑA RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 4,057.60	\$ 24,345.60	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Suministro y colocacion de tubo de pvc sanitario reforzado de 4" incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	ml	144.00	\$ 11.00	\$ 1,584.00
Suministro y colocacion de acostillado de tuberia con arena y capa superior de 10 cm de incluye herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	17.64	\$ 140.00	\$ 2,469.60
Suministro y colocacion de tubo de pvc sanitario reforzado de 2" incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	ml	72.00	\$ 10.00	\$ 720.00
Construccion de enjere terminado pulido con mortero arena de 4:1 con festegral para evitar las filtraciones y colocarle antisarro por la parte de afuera incluye herramientas y lo necesario para su correcta ejecucion	m2	33.00	\$ 100.00	\$ 3,300.00
Suministro y colocacion de T con reduccion de 4" a 2" en pvc reforzado incluye herramienta y material para su correcta ejecucion.	pzas	17.00	\$ 36.00	\$ 612.00
construccion de empedrado zampeado ahogado en concreto con un espesor de 18 cm incluye material y mano de obra así como las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	60.00	\$ 141.00	\$ 8,460.00
Reconstruccion de juntado en empedrado Incluye material mano de obra y las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m2	100.00	\$ 72.00	\$ 7,200.00

Total \$ 24,345.60

**PRESIDENCIA**  
PAGUESE  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021  
ADMNISTRACION 2018-2021  
ING. BRISCUANO RAMIREZ GORDIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

**AYUNTAMIENTO DE MAGUINARIA**  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
AUTORIZADO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARD. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO  
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CAPTACION DE AGUAS GRISES  
LOCALIDAD: TEHUAMIXTLE SEMANA DEL: 08/02/2021 AL 13/02/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
CESAR ALONSO PEÑA RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 3,408.85	\$ 20,453.10	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Corte y demolición de empedrado, incluye desalojo de material a 20 m de obra y desalojo a el lugar que se determine incluye transporte y herramienta requerida para su correcta ejecución.	m2	50.00	\$ 36.00	\$ 1,800.00
excavacion por medios manuales a una profundidad de .50 m con un ancho de .28 m desalojando el material exedente al lugar donde se determine incluye transporte y herramienta requerida para su correcta ejecución.	m3	20.00	\$ 68.00	\$ 1,360.00
Excavacion por medios mecanicos en una area de 5 x 5 m y una profundidad de 2.50 a 3.00 m herramienta requerida para su correcta ejecución.	m3	75.00	\$ 64.00	\$ 4,800.00
Retiro de material exedente de excavacion por medios mecanicos y con camion volteo a fuera del area de obra y fuera de la localidad incluye acarreo llenado y vaciado	m3	62.50	\$ 82.00	\$ 5,125.00
Suministro y colocacion de cama de arena de 10 cm para colocacion de tuberia incluye herramienta y lo necesario para su correcta ejecución	m3	5.44	\$ 140.00	\$ 761.60
Suministro y construccion de plantilla de concreto pobre con un espesor de 5 cm incluye afino de terreno y colado en sitio así como las herramientas requeridas para su correcta ejecución	m3	1.25	\$ 450.00	\$ 562.50
Relleno con producto de la excavacion limpio de piedras compactando en capas de 20 cm con humedad requerida para compactacion proctor de 90% incluye herramienta requerida para su correcta ejecución	m3	8.00	\$ 68.00	\$ 544.00
Construccion de firme de concreto de fc 250 kg/cm2 con un espesor de 10 cm con acero de refuerzo de malla electrosoldada 10x6 con varillas de refuerzo de 3/8 ,incluye colado cimbrado y descimbrado así como material y herramientas requeridas para su correcta ejecución	m2	25.00	\$ 220.00	\$ 5,500.00

Total \$ 20,453.10

