



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: 2.24

**CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCIÓN
EN PUENTE DE LA AV.
LA HACIENDA**

LOCALIDAD: EL TUITO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE EN LA AV. HACIENDA

LOCALIDAD: EL TUITO

SEMANA DEL: 13/09/2021 AL 18/09/2021

No. 2

NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
ERNESTO ALONSO PANTOJA ARIAS		OFICIAL	6	2,451.72	14,710.32	
TOTAL					14,710.32	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Construcción de muro de contención en piedra braza junteado con cemento arena 5:1 a una altura de 1.50 m con base de .90 con corona a .40 m con cara en ambas direcciones: incluye lo necesario para su correcta ejecución	m3	6.60	\$ 1,200.00	\$ 7,918.32
Excavación por medioa mecanicos haciendo a un costado el material a una profundidad de 2 m con ancho de .80 m	m3	6.00	\$ 134.00	\$ 804.00
Resane de juntas de muro de piedra ya existente con cemento arena 3:1 con adcreto	lote	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
Movimiento de material producto de la excavación para colocarlo como contrafuerte del muro incluye material mano de obra y herramienta para su correcta ejecución.	pza	72.00	\$ 54.00	\$ 3,888.00
Limpieza general del producto de los trabajos de obra, incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	20.00	\$ 45.00	\$ 900.00

\$ 14,710.32

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN

AUTORIZADO

DIR. OBRAS PUBLICAS.



ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO