



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: 2.4

**CONSTRUCCION DE VADO
EN PARCELA DE LA MUJER**

LOCALIDAD: EL TUITO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN PARCELA DE LAS MUJERES

LOCALIDAD: ELTUITO SEMANA DEL: 08/03/2021 AL 13/03/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
DIEGO ULISES LEPE RODRIGUEZ		OFICIAL	6.0	\$ 1,969.27	\$ 11,815.64	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelacion del terreno por medios manuales estableciendo ejes de referencia. Incluye: Materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	24.00	\$ 12.00	\$ 288.00
Desviacion de rio con costales de arena para poder trabajar el area incluye herramioenta mano de obra y material para su correcta ejecucion.	lote	1.00	\$ 771.32	\$ 771.32
Preparacion de terreno para colocacion de zampeado Incluye material mano de obra y las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m3	12.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
colocacion de piedra zampeada con piedra braza en un espesor de 35 a 40 cm juntado con mortero arena 5:1 Incluye: Materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	24.00	\$ 285.00	\$ 6,840.00
Construccion de salidas con piedra zampeada con espesor de 40 cm a lecho de rio con una long de .80 m y ancho de 6m Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	3.84	\$ 285.50	\$ 1,096.32
Limpieza general del producto de los trabajos de obra, incluye apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	36.00	\$ 45.00	\$ 1,620.00
Total				\$ 11,815.64

PAGUESE
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021
ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018-2021

AUTORIZADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO
DIR. DE OBRAS PUBLICAS