



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES

---

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**OBRA: 2.6**

**CONSTRUCCION DE  
ANCLA A BASE DE  
CONCRETO PARA  
SOPORTE DE TENSORES  
DE PUENTE COLGANTE.**

**LOCALIDAD: QUIMIXTO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

OBRA: CONSTRUCCION DE ANCLA A BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TENSORES DE PUENTE COLGANTE

LOCALIDAD: QUIMIXTO SEMANA DEL: 22/02/2021 AL 27/02/2021

N4



NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
JUAN DIAZ PALOMINO		OFICIAL	6	1,888.67	11,332.00	
<b>TOTAL</b>					<b>11,332.00</b>	

DESTAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Subbase de .40 m de espesor compuesta por piedras y suelo cemento para estabilizar al suelo incluye el acarreo de las piedras al acomodo y lo necesario para su correcta ejecucion .	m3	3.00	\$ 480.00	\$ 1,440.00
Construccion de apoyos inclinado para evitar el volteo de concreto fo de 250 kg/cm2 de 4 m de longitud de 20x 20 de ancho con acero de refuerzo de varilla de 3/8 y estribos a 18 cm colocada a una profundidad de 1.80 m Incluye el acarreo en panga de los materiales cimbra y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	8.00	\$ 164.00	\$ 1,312.00
Relleno por medios manuales con piedras y suelo cemento compactando en capas de 30 cm incluye busqueda y acarreo de piedras y materiales por medio de panga y cuatrimoto asi como las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.	m3	52.00	\$ 165.00	\$ 8,580.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 11,332.00</b>

PAGUESE


PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN

AUTORIZADO

DIR. OBRAS PUBLICAS.




ING. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.



OBRA: CONSTRUCCION DE ANCLA A BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TENSORES DE PUENTE COLGANTE

LOCALIDAD: QUIMIXTO SEMANA DEL: 15/02/2021 AL 20/02/2021

N.3

NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
JUAN DIAZ PALOMINO		OFICIAL	6	1,898.67	11,392.00	
<b>TOTAL</b>					<b>11,392.00</b>	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Excavacion por medios manuales a una profundidad de 2 a 3 metros ocupando cimbra para evitar derrumbes por la consistencia del terreno incluye transportacion al lugar , cimbra y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	22.00	\$ 250.00	\$ 5,500.00
Subbase de .40 m de espesor compuesta por piedras y suelo cemento para estabilizar el suelo incluye el acarreo de las piedras el acomodo y lo necesario para su correcta ejecucion .	m3	6.00	\$ 480.00	\$ 2,880.00
Construccion de cuña en concreto fc 250 kg/cm2 con acero de refuerzo de varilla de 3/8 con una long de 2.6 x .40 m x .40 incluye el acarreo del material y la herramienta requerida para su correcta ejecucion	m3	0.42	\$ 2,000.00	\$ 832.00
Construccion de plancha en parte frontal de concreto fc de 250 kg/cm2 de 12 cm de espesor con long de 3 m x 3 m de ancho con acero de refuerzo de varilla de 3/8 a cada 18 cm , colocada a una profundidad de 1.80 m incluye el acarreo en panga de iso materiales cimbra y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	1.09	\$ 2,000.00	\$ 2,180.00

\$ 11,392.00

PAGUESE  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021  
**ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN**  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

AUTORIZADO  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.  
**ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO**  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

OBRA: CONSTRUCCION DE ANCLA A BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TENSORES DE PUENTE COLGANTE

LOCALIDAD: QUIMIXTO

SEMANA DEL: 08/02/2021 AL 13/02/2021

No. 2




NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
JUAN DIAZ PALOMINO		OFICIAL	6	2,418.67	14,512.00	
<b>TOTAL</b>					<b>14,512.00</b>	

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Excavacion por medios manuales a una profundidad de 2 a 3 metros ocupando cimbra para evitar cierrumbes por la consistencia del terreno incluye transportacion al lugar , cimbra y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	20.00	\$ 250.00	\$ 5,000.00
Subbase de .40 m de espesor compuesta por piedras y suelo cemento para estabilizar el suelo incluye el acarreo de las piedras el acomodo y lo necesario para su correcta ejecucion .	m3	4.00	\$ 480.00	\$ 1,920.00
Construccion de plancha en parte posterior, de concreto fo de 250 kg/cm2 de 12 cm de espesor con long de 4 m x 3,7 m de ancho con acero de refuerzo de varilla de 3/8 a cada 18 cm colocada a una profundidad de 1.80 m ynluye el acarreo en periga de lso materiales cimbra y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	1.78	\$ 2,000.00	\$ 3,560.00
Construccion de muro de concreto fo de 250 kg/cm2 de 4 m de longitud con base de .60 m con una altura de .80 de ancho con acero de refuerzo de varilla de 3/8 a cada 18 cm colocada a una profundidad de 1.80 m ynluye el acarreo en periga de lso materiales cimbra y lo necesario para su correcta ejecucion	m3	1.92	\$ 2,100.00	\$ 4,032.00

\$ 14,512.00

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIÁN



AUTORIZADO  
DIR. OBRAS PÚBLICAS.

ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

OBRA: CONSTRUCCION DE ANCLA A BASE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TENSORES DE PUENTE COLGANTE

LOCALIDAD: QUIMIXTO

SEMANA DEL: 01/02/2021 AL 06/02/2021

No. 1



NOMBRE	R.F.C.	OCUPACIÓN	PERCEPCIONES			FIRMAS
			D.T.	P.U.	NETO	
JUAN DIAZ PALOMINO		OFICIAL	6	1,388.14	8,328.84	
<b>TOTAL</b>					<b>8,328.84</b>	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
Trazo y nivelacion del terreno por medios manuales estableciendo ejes de referencia. Incluye: Materiales, herramienta, mano de obra y	m2	40.00	\$ 16.00	\$ 640.00
Despalme de terreno a una profundidad de 20 cm incluye traslado y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.80	\$ 156.00	\$ 748.84
Excavacion por medios manuales a una profundidad de 2 a 3 metros ocupando cimbra para evitar derrumbes por la consistencia del terreno incluye transportacion al lugar, cimbra y lo necesario para su correcta ejecución	m3	22.00	\$ 250.00	\$ 5,500.00
Subbase de .40 m de espesor compuesta por piedras y suelo cemento para estabilizar el suelo incluye el acarreo de las piedras al adomodo y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	3.00	\$ 480.00	\$ 1,440.00
<b>\$</b>				<b>8,328.84</b>

PAGUESE

PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIÁN

AUTORIZADO  
DIR. OBRAS PUBLICAS



ARG. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO