Cabo Corrientes
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Cabo Corrientes
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

OBRA 2.80

RELLENO DE ALCANTARILLA TRAMO CRUCERO ALGODÓN – CHACALA # 2.

LOCALIDAD: CHACALA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JAL.

Cabo Corrientes, Jalisco

OBRA: RELLENO ALCANTARILLA CRUCERO DEL ALGODÓN - CHACALA 2
LOCALIDAD: ALGODÓN **SEMANA DEL:** 15/02/2021 AL 20/02/2021

NOMBRE	R.F.C.	PERCEPCIONES				FIRMAS
		OCUPACIÓN	D.T.	IMP X DIA	NETO	
PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO		OFICIAL	6.0	$ 480.82	$ 2,884.90	

DESTAJO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 100 a 1000 m2, Incluye: Topógrafo y cadenero, operador.	m2	23.20	$ 14.00	$ 324.80
Excavación de terreno por medios mecánicos para formar base para recepción de tubo de alcantarilla.	m3	4.64	$ 82.00	$ 379.40
Relleno y formación de terraplen con material de banco mejorado con grava ,compactado a 90 proctor con altura de 1 a 3 m en capas de .40 máximo cada una. Incluye: lo que se requiera para su correcta ejecución.	m3	14.50	$ 111.00	$ 1,609.50
Limpieza general del producto de los trabajos de obra. Incluye: apile del material y retiro del mismo fuera de la obra.	m2	40.80	$ 14.00	$ 571.20
			Total	$ 2,884.90

PAGUESE
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ
DIR. DE OBRAS PUBLICAS